

**平成25年度 上半期
施工状況把握チェックシート（コンクリート打込み時）集計**

●打設ロット数 86 著色 ワースト項目

施工段階	チェック項目	要改善件数	要改善件数 全体に しめる 割合 (%)	(参考) 要改善件数の推移						
				H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25上期
準備	運搬装置・打込み設備は汚れていないか。	0	0.0%							
	型枠面は湿らせているか。	0	0.0%							
	型枠内部に、木屑や結束線等の異物はないか。	1	7.7%							
	かぶり内に結束線はないか。	2	15.4%							
	硬化したコンクリートの表面のレイタス等は取り除き、ぬらしているか。	0	0.0%							
	コンクリート打込み作業人員に余裕を持たせているか。	0	0.0%							
	予備のバイブレータを準備しているか。	1	7.7%							
	発電機のトラブルがないよう、事前にチェックをしているか。	0	0.0%							
運搬	練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は適切であるか。	0	0.0%							
打込み	ポンプや配管内面の潤滑性を確保するため、先送りモルタルの圧送等の処置を施しているか。	0	0.0%							
	鉄筋や型枠は乱れていないか。	1	7.7%							
打込み	横移動が不要となる適切な位置に、コンクリートを垂直に降ろしているか。	1	7.7%							
	コンクリートは、打込みが完了するまで連続して打ち込んでいるか。	0	0.0%							
	コンクリートの表面が水平になるように打ち込んでいるか。	0	0.0%							
	一層の高さは、50cm以下としているか。	0	0.0%							
	2層以上に分けて打ち込む場合は、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行っているか。	0	0.0%							
	ポンプ配管等の吐出口から打込み面までの高さは、1.5m以下としているか。	0	0.0%							
	表面にブリーディング水がある場合には、これを取り除いてからコンクリートを打ち込んでいるか。	1	7.7%							
締固め	バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入しているか。	1	7.7%							
	バイブレータを鉛直に挿入し、挿入間隔は50cm以下としているか。	1	7.7%							
	締固め作業中に、バイブレータを鉄筋等に接触させていないか。	2	15.4%							
	バイブレータでコンクリートを横移動させていないか。	0	0.0%							
	バイブレータは、穴が残らないように徐々に引き抜いているか。	2	15.4%							
養生	硬化を始めるまでに乾燥するおそれがある場合は、シートなどで日よけや風よけを設けているか。	0	0.0%							
	コンクリートの露出面を湿潤状態に保っているか。	0	0.0%							
	湿潤状態を保つ期間は適切であるか。	0	0.0%							
	型枠および支保工の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後であるか。	0	0.0%							
		計	13							
		165 134 70 41 26 20 13								

