

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校	94.2	94.4
特別支援学校	99.0	99.0
幼稚園		

【所見】

児童生徒の安全・安心を早期に確保するため、下関南総合支援学校において外壁改修工事を行い、建物の耐震化の推進を図った。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

山口県教育振興基本計画において、県立学校の耐震化率について目標値を設けており、毎年度、進捗状況を評価するとともに、次年度以降の施設整備に反映させることとしている。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、概ね期間内での実施ができた。
引き続き、県立学校における非構造部材の耐震化や、特別支援学校における教育環境の質的な向上を図るため、交付金を活用するなどして必要な施設整備に努めることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 山口県立学校施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	

2 **計画作成主体** 山口県

3 **計画期間** 平成25年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
下関南総合支援学校(小中)	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年3月23日				