

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校	66.5	69.6
特別支援学校	86.9	96.1
幼稚園		

H23.4.1現在

H23.4.1現在

【所見】

高等学校及び特別支援学校の耐震補強工事について、高等学校は県単独予算、特別支援学校(防府・宇部)においては交付金を活用するなどして、整備を図ったところである。
引き続き、「山口県公共施設耐震化基本計画」等に基づき、計画的な耐震化工事を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

徳山総合支援学校において、体温調整が困難な生徒の健康管理を行うため、空調設備を整備したところである。 今後も特別支援学校における空調設備について、児童生徒の障害の状況等を踏まえ、必要な措置を講じていくこととする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

産業教育施設である実習棟を3校で整備するとともに、特別装置を5校で整備したところである。
今後も交付金を活用するなどして、一般施設、特別装置等の産業教育施設設備の計画的な整備を進めていくこととする。

2 事後評価の時期及び方法について

「やまぐち未来デザイン21」第六次実行計画「住み良さ日本一元気県づくり加速化プラン」において、県立学校の耐震化率について目標値を設けており、毎年度、進捗状況の評価するとともに、次年度以降の施設整備に反映させることとしている。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、概ね期間内に実施できた。
引き続き、県立学校の耐震化を進めていくとともに、交付金を活用するなどして必要な施設整備に努めることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 山口県立学校施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	

2 計画作成主体 山口県

3 計画期間 平成22年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
田布施農業高等学校	④	1101	一般施設	校	R	○	平成23年3月31日		変更	平成22年7月16日	
下松工業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年12月27日				
南陽工業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成23年3月3日				
防府商業高等学校	④	1101	一般施設	校	R	○	平成23年3月31日		変更	平成22年7月16日	
小野田工業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成23年2月28日				
青嶺高等学校	④	1101	一般施設	-	-	○	平成23年3月18日				
青嶺高等学校	④	1102	普通科等家庭科	校	R	○	平成22年9月6日		変更	平成22年7月16日	
柳井商工高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成23年3月25日				
徳山商工高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成23年3月28日				
徳山総合支援学校(高)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成22年11月12日		変更	平成22年7月16日	
宇部総合支援(高)	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成23年3月23日				
宇部総合支援(高)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年7月26日				
防府総合支援(高)	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成22年11月15日				
田布施農業高等学校	④	1101	一般施設	校	R	○	平成24年2月13日				
大津緑洋高等学校	④	1101	一般施設	校	W	○	平成23年7月27日				
大津緑洋高等学校	④	1101	一般施設	校	R	無		県単独事業により実施			
防府総合支援学校(小中)	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成23年11月29日				
防府総合支援学校(高)	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成23年11月29日				
宇部総合支援学校(小中)	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成23年9月27日				